

**Выполнение мероприятий по снижению потерь в электрических сетях ПАО "Волгоградблэктро" в 2018 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	План	Факт	Сроки исполнения
1	Замена существующих проводов магистралей ВЛ-0,4-6-10 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП 3х50+1х54,6)	км	69,40	71,48	I - IV квартал
2	Подвеска дополнительного провода в сетях 0,4 кВ для доведения до полнофазного режима работы	км	6,73	7,12	I - IV квартал
3	Замена недогруженных и перегруженных трансформаторов	шт	10	10	I - IV квартал
4	Установка эл.счетчиков в защитные корпуса с автоматическими выключателями	шт	1 927	5 097	I - IV квартал
	1-фазных	шт	1 506	3 205	I - IV квартал
	3-фазных	шт	421	1 892	I - IV квартал
5	Замена существующих проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к вводам в жилые дома, выполненных проводом различных марок и сечений, на СИП 2А 2х16 (4х16)	шт	6 810	6 834	I - IV квартал
6	Установка дополнительно трансформаторных подстанций с целью разгрузки существующих ТП и сокращения протяженности ЛЭП-0,4 кВ	шт	0	0	I - IV квартал
7	Замена пломб на одноразовые	шт	22 163	38 803	I - IV квартал
8	Установка контрольно-защитных наклеек	шт	12 825	25 092	I - IV квартал
9	Установка приборов общедомового учета	шт	0	0	I - IV квартал
10	Госзамена приборов учета	шт	0	0	I - IV квартал
	1-фазных	шт	0	0	I - IV квартал
	3-фазных	шт	0	0	I - IV квартал
11	Замена приборов учета за счет средств абонентов	шт	2 312	7 449	I - IV квартал
	1-фазных	шт	1 987	5 317	I - IV квартал
	3-фазных	шт	325	2 132	I - IV квартал
12	Проведение рейдов		69 307	109 342	I - IV квартал
Затраты на выполнение указанных мероприятий (в том числе по источникам финансирования):		тыс. руб	108 632,10	110 514,35	-
	капвложения	тыс. руб	0,00	0,00	-
	капитальный ремонт	тыс. руб	101 652,10	102 874,25	-
	текущий ремонт и эксплуатация	тыс. руб	6 980,00	7 640,10	-

Опубликовано на сайте ПАО "ВОЭ" 26.02.2018,

ссылка: <https://voel.ru/potrebityam/peredacha-elektricheskoy-energii/zatraty-na-oplatu-poter/>