

**Выполнение мероприятий по снижению потерь в электрических сетях ПАО "Волгоградэнерго"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	План
1	Замена существующих проводов магистралей ВЛ-0,4-6-10 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП 3х50+1х54,6)	км	83,10
2	Подвеска дополнительного провода в сетях 0,4 кВ для доведения до полнофазного режима работы	км	6,89
3	Замена недогруженных и перегруженных трансформаторов	шт	7
4	Установка эл.счетчиков в защитные корпуса с автоматическими выключателями	шт	0
	1-фазных	шт	-
	3-фазных	шт	-
5	Замена существующих проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к вводам в жилые дома, выполненных проводом различных марок и сечений, на СИП 2А 2х16 (4х16)	шт	8 670
6	Установка дополнительно трансформаторных подстанций с целью разгрузки существующих ТП и сокращения протяженности ЛЭП-0,4 кВ	шт	12
7	Замена пломб на одноразовые	шт	-
8	Установка контрольно-защитных наклеек	шт	-
9	Установка приборов общедомового учета	шт	0
10	Госзамена приборов учета	шт	0
	1-фазных	шт	-
	3-фазных	шт	-
11	Замена приборов учета за счет средств абонентов	шт	0
	1-фазных	шт	-
	3-фазных	шт	-
12	Проведение рейдов		504
Затраты на выполнение указанных мероприятий (в том числе по источникам финансирования):		тыс. руб	101 132,00
	капвложения	тыс. руб	0,00
	капитальный ремонт	тыс. руб	95 500,00
	текущий ремонт и эксплуатация	тыс. руб	5 632,00

Размещено на сайте ПАО "ВОЭ" 27.02.2017, адрес ссылки: <http://voel.ru/?url=info&>

«Трансэнерго» в 2016 г.

Факт	Сроки исполнения
83,32	I - IV квартал
7,20	I - IV квартал
7	I - IV квартал
1 540	I - IV квартал
1 311	I - IV квартал
229	I - IV квартал
8 860	I - IV квартал
12	I - IV квартал
13 400	I - IV квартал
33 300	I - IV квартал
0	I - IV квартал
1 505	I - IV квартал
486	I - IV квартал
1 019	I - IV квартал
1 985	I - IV квартал
1 677	I - IV квартал
308	I - IV квартал
572	I - IV квартал
101 565,45	-
0,00	-
95 805,45	-
5 760,00	-