

Выполнение мероприятий по снижению потерь в электрических сетях ПАО "Волгоградблэктро" в 2015 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	План	Факт	Сроки исполнения
1	Замена существующих проводов магистралей ВЛ-0,4-6-10 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП 3х50+1х54,6)	км	56,73	57,04	I - IV квартал
2	Подвеска дополнительного провода в сетях 0,4 кВ для доведения до полнофазного режима работы	км	9,21	11,40	I - IV квартал
3	Замена недогруженных и перегруженных трансформаторов	шт	20	20	I - IV квартал
4	Установка эл.счетчиков в защитные корпуса с автоматическими выключателями	шт	1 400	1 703	I - IV квартал
	1-фазных	шт	1 200	1 449	I - IV квартал
	3-фазных	шт	200	254	I - IV квартал
5	Замена существующих проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к вводам в жилые дома, выполненных проводом различных марок и сечений, на СИП 2А 2х16 (4х16)	шт	8 403	8 505	I - IV квартал
6	Установка дополнительно трансформаторных подстанций с целью разгрузки существующих ТП и сокращения протяженности ЛЭП-0,4 кВ	шт	3	3	I - IV квартал
7	Замена пломб на одноразовые	шт	-	70 606	I - IV квартал
8	Установка контрольно-защитных наклеек	шт	-	69 000	I - IV квартал
9	Установка приборов общедомового учета	шт	0	2	I - IV квартал
10	Госзамена приборов учета	шт	1 028	1 028	I - IV квартал
	1-фазных	шт	544	544	I - IV квартал
	3-фазных	шт	484	484	I - IV квартал
11	Замена приборов учета за счет средств абонентов	шт	1 800	2 119	I - IV квартал

11		1-фазных	шт	1 500	1 806	I - IV квартал
		3-фазных	шт	300	313	I - IV квартал
12	Проведение рейдов			522	603	I - IV квартал
Затраты на выполнение указанных мероприятий (в том числе по источникам финансирования):			тыс. руб	62 800,00	62 945,99	-
	капвложения		тыс. руб	0,00	0,00	-
	капитальный ремонт		тыс. руб	54 500,00	54 584,10	-
	текущий ремонт и эксплуатация		тыс. руб	8 300,00	8 361,89	-

Размещено на сайте ПАО "ВОЭ" 26.02.2016, адрес ссылки: <http://voel.ru/?url=info&menu=39§ion=41>