

Выполнение мероприятий по снижению потерь в электрических сетях ПАО "Волгоградоблэлектро" в 2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	План	Факт	Сроки исполнения
1	Замена существующих проводов магистралей ВЛ-0,4-6-10 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП 3х50+1х54,6)	км	52,18	54,20	I - IV квартал
2	Подвеска дополнительного провода в сетях 0,4 кВ для доведения до полнофазного режима работы	км	4,58	5,26	I - IV квартал
3	Замена недогруженных и перегруженных трансформаторов	шт	5	5	I - IV квартал
4	Установка эл.счетчиков в защитные корпуса с автоматическими выключателями	шт	5 250	5 516	I - IV квартал
	1-фазных	шт	4 300	4 521	I - IV квартал
	3-фазных	шт	950	995	I - IV квартал
5	Замена существующих проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к вводам в жилые дома, выполненных проводом различных марок и сечений, на СИП 2А 2х16 (4х16)	шт	5 270	5 384	I - IV квартал
6	Замена пломб на одноразовые	шт	40 000	40 226	I - IV квартал
7	Установка контрольно-защитных наклеек	шт	38 000	38 283	I - IV квартал
8	Установка приборов общедомового учета	шт	40	45	I - IV квартал
9	Госзамена приборов учета	шт	350	383	I - IV квартал
	1-фазных	шт	200	222	I - IV квартал
	3-фазных	шт	150	161	I - IV квартал
10	Замена приборов учета за счет средств абонентов	шт	8 500	8 853	I - IV квартал
	1-фазных	шт	6 500	6 728	I - IV квартал
	3-фазных	шт	2 000	2 125	I - IV квартал
11	Проведение рейдов		150	179	I - IV квартал

Затраты на выполнение мероприятий п.1,2,3,5 (в том числе по источникам финансирования):			64 864,16	66 630,51	-
	капвложения	млн. руб с НДС	692,1607	710,5105	-
	капитальный ремонт	тыс. руб	58 160,00	59 765,00	-
	текущий ремонт и эксплуатация	тыс. руб	6 012,00	6 155,00	-

Опубликовано на сайте ПАО "ВОЭ" 27.02.2020, адрес ссылки: <https://voel.ru/potrebityam/peredacha-elektricheskoy-energii/zatraty-na-oplatu-poter/>