

**Выполнение мероприятий по снижению потерь в электрических сетях ПАО "Волгоградоблэлектро" в 2017 г.**

| № п/п   | Наименование мероприятия   | Единица измерения | План      | Факт      | Сроки исполнения |
|---|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1   | Замена существующих проводов магистралей ВЛ-0,4-6-10 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП 3х50+1х54,6)                                     | км                | 76,39     | 76,43     | I - IV квартал   |
| 2   | Подвеска дополнительного провода в сетях 0,4 кВ для доведения до полнофазного режима работы  | км                | 5,87      | 6,09      | I - IV квартал   |
| 3   | Замена недогруженных и перегруженных трансформаторов   | шт                | 8         | 8         | I - IV квартал   |
| 4   | Установка эл.счетчиков в защитные корпуса с автоматическими выключателями  | шт                | 1 779     | 4 788     | I - IV квартал   |
|   | 1-фазных   | шт                | 1 456     | 3 666     | I - IV квартал   |
|   | 3-фазных   | шт                | 323       | 1 122     | I - IV квартал   |
| 5   | Замена существующих проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к вводам в жилые дома, выполненных проводом различных марок и сечений, на СИП 2А 2х16 (4х16) | шт                | 5 462     | 5 462     | I - IV квартал   |
| 6   | Замена пломб на одноразовые  | шт                | 22 163    | 38 803    | I - IV квартал   |
| 7   | Установка контрольно-защитных наклеек  | шт                | 12 825    | 25 092    | I - IV квартал   |
| 8   | Установка приборов общедомового учета  | шт                | 0         | 0         | I - IV квартал   |
| 9   | Госзамена приборов учета   | шт                | 1 216     | 1 216     | I - IV квартал   |
|   | 1-фазных   | шт                | 531       | 531       | I - IV квартал   |
|   | 3-фазных   | шт                | 685       | 685       | I - IV квартал   |
| 10  | Замена приборов учета за счет средств абонентов  | шт                | 2 312     | 7 449     | I - IV квартал   |
|   | 1-фазных   | шт                | 1 987     | 5 317     | I - IV квартал   |
|   | 3-фазных   | шт                | 325       | 2 132     | I - IV квартал   |
| 11  | Проведение рейдов  |                   | 611       | 720       | I - IV квартал   |
| Затраты на выполнение мероприятия п.1,2,3,5 (в том числе по источникам финансирования): |  | тыс. руб          | 88 641,02 | 90 081,10 | -                |
|   | капвложения  | тыс. руб          | 0,00      | 0,00      | -                |
|   | капитальный ремонт   | тыс. руб          | 83 267,02 | 84 508,10 | -                |
|   | текущий ремонт и эксплуатация  | тыс. руб          | 5 374,00  | 5 573,00  | -                |

Опубликовано на сайте ПАО "ВОЭ" 26.02.2018,

ссылка: <https://voel.ru/potrebityam/peredacha-elektricheskoy-energii/zatraty-na-oplatu-poter/>