

Выполнение мероприятий по снижению потерь в электрических сетях ПАО "Волгоградоблэлектро" в 2020г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	План	Факт	Сроки исполнения
1	Замена существующих проводов магистралей ВЛ-0,4-6-10 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП 3х50+1х54,6)	км	53,32	55,29	I - IV квартал
2	Подвеска дополнительного провода в сетях 0,4 кВ для доведения до полнофазного режима работы	км	4,90	5,44	I - IV квартал
3	Замена недогруженных и перегруженных трансформаторов	шт	4	4	I - IV квартал
4	Установка эл.счетчиков в защитные корпуса с автоматическими выключателями	шт	871	4 920	I - IV квартал
	1-фазных	шт	675	3 648	I - IV квартал
	3-фазных	шт	196	1 272	I - IV квартал
5	Замена существующих проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к вводам в жилые дома, выполненных проводом различных марок и сечений, на СИП 2А 2х16 (4х16)	шт	5 640	5 684	I - IV квартал
6	Замена пломб на одноразовые	шт	27 924	48 932	I - IV квартал
7	Установка контрольно-защитных наклеек	шт	27 238	30 885	I - IV квартал
8	Установка приборов общедомового учета	шт	0	47	I - IV квартал
9	Госзамена приборов учета	шт	0	442	I - IV квартал
	1-фазных	шт	0	309	I - IV квартал
	3-фазных	шт	0	133	I - IV квартал
10	Замена приборов учета за счет средств абонентов	шт	0	7 959	I - IV квартал
	1-фазных	шт	0	6 366	I - IV квартал
	3-фазных	шт	0	1 593	I - IV квартал
11	Проведение рейдов		193	277	I - IV квартал

Затраты на выполнение мероприятий п.1,2,3,5 (в том числе по источникам финансирования):			66 626,16	67 116,51	-
	капвложения	млн. руб с НДС	692,1607	710,5105	-
	капитальный ремонт	тыс. руб	59 912,00	60 104,00	-
	текущий ремонт и эксплуатация	тыс. руб	6 022,00	6 302,00	-